

**Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon (“NLBC”)**  
**Este informe cubre el periodo desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2018**

A. Estado de la obra y actividad

Lo siguiente ha sido completado o instalado:

Trabajo finalizado:

- Pavimentación del acceso de entrada y la pasarela peatonal
- Los paneles de metal de la pared exterior y los vidrios han sido instalados
- Todas las puertas del exterior han sido instaladas.

La apertura de la nueva escuela se planea para el martes 19 de febrero de 2019. El personal de la escuela de New Lebanon, la Junta Directiva de Educación y las autoridades de la ciudad invitan a todos los interesados a participar de la bien merecida celebración. Se proporcionará más información más adelante.

Con la apertura de la escuela se concluye la primera fase de este proyecto de tres fases. La segunda fase es la demolición del antiguo edificio que data del año 1957 y el comienzo del trabajo alrededor de la escuela, (parque, área para dejar a los estudiantes y estacionamiento de vehículos). La tercera fase es la rehabilitación de los campos de baseball escolares en la parte oeste de la calle William.

El horario de las reuniones de NLBC, la agenda, las actas, el boletín electrónico y otros documentos se pueden obtener en la página Web de las escuelas públicas de Greenwich

[www.greenwichschools.org](http://www.greenwichschools.org) en el siguiente enlace

<http://www.greenwichschools.org/NLSBC>

B. Estado financiero (fuente: Informe de Munis del 9 de septiembre de 2018)

<b>Año fiscal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Fondos gastados</b>	<b>Fondos gravados</b>	<b>Fondos disponibles</b>
<b>Proyectos aprobados</b>					
2014-2015	Estudio de viabilidad	100.000	98.716		1.284
2015-2016	Diseño	2.850.936	2.678.507	200.473	-28.980
2016-2017	Construcción	34.359.000	15.108.427	16.926.518	2.324.055
<b>Total</b>		<b>37.309.000</b>	<b>17.885.650</b>	<b>17.126.991</b>	<b>2.296.359</b>

- A fecha de finales de diciembre la ciudad ha recibido cuatro pagos parciales de una subvención del estado por un importe de \$15.738.167.

B. Otros asuntos y próximas etapas

- Si necesitan más información, rogamos se pongan en contacto con el comité de edificación

Respetuosamente,

Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon

s/Stephen Walko, Chairman

*Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español a manera de cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión en inglés será la que prevalezca*