

Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon ("NLBC")
Este informe cubre el periodo desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2018

Estado de la obra y actividad

Lo siguiente ha sido completado o instalado:

Trabajo finalizado:

- La obra se está desarrollando según lo previsto. Los cimientos de hormigón se han completado. La construcción de la estructura de acero está bastante avanzada. Se planea una ceremonia el 12 de junio para celebrar la culminación de la estructura de acero.
- La colocación de los bloques de hormigón de la cubierta comenzarán a principios de junio
- Se están construyendo las conexiones bajo tierra para el alcantarillado, drenaje fluvial y agua potable. La carretera de acceso de la cara oeste del edificio desde la calle Richard se está allanando.
- Hay un guardia de seguridad en la obra en todo momento cuando los obreros no están trabajando para garantizar la seguridad las 24 horas al día durante todos los días.

El horario de las reuniones de NLBC, la agenda, las actas, el boletín electrónico y otros documentos se pueden obtener en la página Web de las escuelas públicas de Greenwich

www.greenwickschools.org en el siguiente enlace

<http://www.greenwickschools.org/NLSBC>

A. Asuntos financieros (fuente: Informe de Munis del 4 de junio de 2018)

| Año fiscal | Descripción | Presupuesto | Fondos gastados | Fondos gravados | Fondos disponibles |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Proyectos aprobados | | | | | |
| 2014-2015 | Estudio de viabilidad | 100.000 | 98.716 | | 1.284 |
| 2015-2016 | Diseño | 2.850.936 | 2.406.822 | 443.177 | 1 |
| 2016-2017 | Construcción | 34.359.000 | 4.398.652 | 26.160.097 | 3.800.251 |
| Total | | 37.309.000 | 6.904.190 | 26.603.274 | 3.801.536 |

- La ciudad de Greenwich ha recibido dos pagos parciales de una subvención del estado por un importe de \$8.214.311. Se ha entregado al estado una tercera petición para una subvención de \$6.785.888, la cual se espera recibir en julio.

B. Otros asuntos y las próximas etapas

- Si necesitan más información, rogamos se pongan en contacto con el comité de edificación

Respetuosamente,

Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon

s/Stephen Walko, Chairman