

**Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon ("NLBC")**  
**Este informe cubre el periodo desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019**

A. Estado de la obra y actividad

Merecidas felicitaciones. El 19 de febrero de 2019, La flamante escuela de New Lebanon recibió su certificado temporal de ocupación. Los estudiantes fueron los primeros en estrenarla el 20 de febrero. El sábado 23 de febrero, la comunidad fue invitada a una ceremonia de puertas abiertas, con visita incluida, que atrajo a más de 300 personas. Esa misma tarde se llevó a cabo otra jornada de puertas abiertas para la escuela especializada (magnet), la cual estuvo también muy concurrida.

Con la apertura de la escuela se concluye la primera fase de este proyecto de tres fases. La segunda fase es la demolición del antiguo edificio que data del año 1957 y el comienzo del trabajo alrededor de la escuela, (parque, área para dejar a los estudiantes y estacionamiento de vehículos). La tercera fase es la rehabilitación de los campos de baseball escolares en la parte oeste de la calle William.

El horario de las reuniones de NLBC, la agenda, las actas, el boletín electrónico y otros documentos se pueden obtener en la página Web de las escuelas públicas de Greenwich [www.greenwichschools.org](http://www.greenwichschools.org) en el siguiente enlace <http://www.greenwichschools.org/NLSBC>

B. Estado financiero (fuente: Informe de Munis del 2 de abril de 2019)

<b>Año fiscal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Fondos gastados</b>	<b>Fondos gravados</b>	<b>Fondos disponibles</b>
<b>Proyectos aprobados</b>					
2014-2015	Estudio de viabilidad	100.000	98.716		1.284
2015-2016	Diseño	2.850.000	2.764.896	85.103	1
2016-2017	Construcción	34.359.000	23.714.895	8.464.082	2.180.023
<b>Total</b>		<b>37.309.000</b>	<b>26.578.507</b>	<b>8.549.185</b>	<b>2.181.308</b>

- La ciudad ha recibido cuatro pagos parciales de una subvención del estado por un importe de \$15.738.167. En marzo de 2019 se entregó al estado una quinta petición

para una subvención de \$2.932.208, la cual se espera recibir en mayo de 2019. Esto significaría un reembolso total de \$18.670.375

B. Otros asuntos y próximas etapas

- Si necesitan más información, rogamos se pongan en contacto con el comité de edificación

Respetuosamente,

Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon

s/Stephen Walko, Chairman

*Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español a manera de cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión en inglés será la que prevalezca.*



