

**Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon ("NLBC")**  
**Este informe cubre el periodo desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2018**

A. Estado de la obra y actividad

Lo siguiente ha sido completado o instalado:

Trabajo finalizado:

- Se han instalado puentes peatonales
- Se han establecido vías de salida en la cara este del edificio existente
- Excavación en la obra y conexión bajo tierra para el drenaje fluvial
- Excavación en la calle Richards
- Servicio eléctrico desde la calle Mead
- El tejado ha sido instalado y sellado
- Se está instalando el sistema de conductos, las tuberías para el sistema de irrigación, el agua y las redes eléctricas
- Se han recibido las ofertas para los muebles y se están procesando las órdenes de compra

El horario de las reuniones de NLBC, la agenda, las actas, el boletín electrónico y otros documentos se pueden obtener en la página Web de las escuelas públicas de Greenwich

[www.greenwichschools.org](http://www.greenwichschools.org) en el siguiente enlace

<http://www.greenwichschools.org/NLSBC>

B. Asuntos financieros (fuente: Informe de Munis del 9 de septiembre de 2018)

<b>Año fiscal</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Fondos gastados</b>	<b>Fondos gravados</b>	<b>Fondos disponibles</b>
<b>Proyectos aprobados</b>					
2014-2015	Estudio de viabilidad	100.000	98.716		1.284
2015-2016	Diseño	2.850.936	2.570.939	279.060	1
2016-2017	Construcción	34.359.00	9.728.370	21.970.013	2.840.617
<b>Total</b>		<b>37.309.00</b>	<b>12.398.025</b>	<b>22.069.073</b>	<b>2.841.902</b>

- La ciudad de Greenwich ha recibido dos pagos parciales de una subvención del estado por un importe de \$8.214.311. En septiembre se recibió un tercer pago de \$4.028.041 que reflejaba el reembolso y los porcentajes retenidos. Acumulativamente, los reembolsos recibidos hacen un total de \$12.241.352

C. Otros asuntos y las próximas etapas

- Si necesitan más información, rogamos se pongan en contacto con el comité de edificación

Respetuosamente,

Comité de edificación de la escuela primaria New Lebanon

s/Stephen Walko, Chairman